

RESUMEN EJECUTIVO DE LA META MAYO 2019

- 1.- NOMBRE DE LA META**
ACCIONES DE EMERGENCIA - PLAN II 2019 REPROGRAMADO
- 2.- PROYECTO**
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- 3.- META**
000015 ACCIONES DE EMERGENCIA - PLAN DE TRABAJO II 2019 REPROGR.
- 4.- AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIONES**
A continuación se detallan el avance, de acuerdo a la valorización de la meta:

PLAN DE TRABAJO II - AÑO 2019:

AÑO 2019						
ACTIVIDAD	AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR		AVANCE DEL PRESENTE MES		AVANCE ACUMULADO ACTUAL	
	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%
ACCIONES DE EMERGENCIA - PLAN II 2019	280,113.19	73.71%	50,223.93	13.22%	330,337.12	86.93%
META FÍSICA (03 ACCIONES)	2.21		0.40		2.61	

- 5.- AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL**
A continuación se detalla la ejecución presupuestal de la meta, en forma mensual y acumulada a nivel de devengados.

PLAN DE TRABAJO II - AÑO 2019:

AVANCE FINANCIERO						
ACTIVIDAD	AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR		AVANCE DEL PRESENTE MES		AVANCE ACUMULADO ACTUAL	
	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,023.80		0.00		40,023.80	
RECURSOS ORDINARIOS	231,988.79		29,869.67		261,858.46	
TOTAL	272,012.59	71.58%	29,869.67	7.86%	301,882.26	79.44%

- 6.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**
En el presente mes se han realizado las siguientes actividades según el plan de trabajo II -2019 de la meta:

- 6.1 MANTENIMIENTO DEL CANAL PATAPUJO
 - 6.1.1 OBRAS PRELIMINARES
 - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN OBRA
 - MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO

- 6.2 MANTENIMIENTO DEL CANAL CANO SALADO
- 6.2.1 OBRAS PRELIMINARES
 - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS
 - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE TACNA A OBRA
 - MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO
- 6.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 - LIMPIEZA DE PUENTES CANOA EN CANAL
- 6.2.3 TRABAJOS DIVERSOS
 - CONCRETO CICLÓPEO F`C=175KG/CM2 + 30% PG

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La valorización física correspondiente al mes de mayo del 2019 asciende a S/. 50,223.93 soles, lo cual corresponde a un 13.22% del monto total.
- La valorización acumulada de la ejecución física al mes de mayo del 2019 correspondiente al Plan de Trabajo II-2019 asciende a S/. 330,337.12 soles, lo cual corresponde a un 86.93% del monto total, correspondiendo un avance físico de 2.61 acciones, quedando pendientes de ejecución para el mes de junio la ejecución de los trabajos de mantenimiento de compuertas metálicas en el canal Patapujo y la Evaluación Preliminar de Seguridad de la Presa Paucarani.
- El gasto financiero a nivel de devengados en la fuente RO y RDR del mes de mayo del 2019 asciende a S/. 29,869.67 soles, lo cual corresponde a un 7.86% del presupuesto total.
- La ejecución acumulada correspondiente al gasto financiero a nivel de devengados en la fuente RO y RDR, al mes de mayo del 2019 asciende a S/. 301,882.26 soles, lo cual corresponde a un 79.44% del presupuesto aprobado.