

RESUMEN EJECUTIVO DE LA META MAYO 2019

- 1.- **NOMBRE DE LA META**
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- 2.- **PROYECTO**
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- 3.- **META**
0001119 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.- **AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIONES**

A continuación se detallan el avance, de acuerdo a la valorización de la meta:

PLAN DE TRABAJO I - AÑO 2019:

AÑO 2019						
ACTIVIDAD	AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR		AVANCE DEL PRESENTE MES		AVANCE ACUMULADO ACTUAL	
	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14,861.68	2.12%	21,422.20	3.06%	36,283.88	5.18%
META FÍSICA (05 ACCIONES)	0.11		0.15		0.26	

5.- **AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL**

A continuación se detalla la ejecución presupuestal de la meta a nivel de devengados correspondiente al mes de mayo 2019.

PLAN DE TRABAJO I - AÑO 2019:

Año 2019						
ACTIVIDAD	AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR		AVANCE DEL PRESENTE MES		AVANCE ACUMULADO ACTUAL	
	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	36,345.32	5.19%	17,361.58	2.48%	53,706.90	7.67%

6.- **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

En el presente mes se han realizado las siguientes actividades según el plan de trabajo I -2019 de la meta:

MANTENIMIENTO PRESA CASIRI

TRABAJOS PRELIMINARES

- Movilización de personal al frente de trabajo
- Movilización y desmovilización de maquinaria y equipos
- Habilitación de campamento provisional de obra
- Mantenimiento y limpieza de trocha de acceso

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Limpieza de canal de demasías
- Limpieza de canal de derivación
- Carguío y eliminación de material de canal de demasías y derivación
- Desquinche y perfilado de talud en dique de concreto

ESTRUCTURAS METÁLICAS

- Mantenimiento y pintado de baranda de seguridad
- Limpieza de vegetación y algas en canal de aproximación
- Confección y pintado de baranda de seguridad

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La valorización física correspondiente al mes de mayo del 2019 asciende a S/. 21,422.20 soles, lo cual corresponde a un 3.06% del monto total y a un 0.15 acciones de 05 acciones.
- La valorización acumulada de la ejecución física al mes de mayo 2019 correspondiente al Plan de Trabajo I - 2019 reformulado por la fuente de financiamiento RDR asciende a S/. 36,283.88 soles, lo cual corresponde a un 5.18% del monto total, correspondiendo un avance físico de 0.26 acciones.
- El gasto financiero a nivel de devengados en la fuente RDR, del mes de mayo del 2019 asciende a S/. 17,361.58 soles, lo cual corresponde a un 2.48% del presupuesto total.
- La ejecución acumulada correspondiente al gasto financiero a nivel de devengados en la fuente RDR, al mes de mayo del 2019 asciende a S/. 53,706.90 soles, lo cual corresponde a un 7.67% del presupuesto total aprobado.