

## RESUMEN EJECUTIVO DE LA META MAYO 2019

- 1.- **NOMBRE DE LA META**  
MANTENIMIENTO - SISTEMA DE CAPTACIÓN AGUA C.P. BOCA DEL RÍO
- 2.- **PROYECTO**  
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- 3.- **META**  
006487 MANTENIMIENTO - SISTEMA DE CAPTACIÓN AGUA C.P. BOCA DEL RÍO
- 4.- **AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIONES**  
A continuación se detallan el avance, de acuerdo a la valorización de la meta:

PLAN DE TRABAJO I - AÑO 2019 REPROGRAMADO:  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
EJECUCIÓN FÍSICA

| AVANCE FÍSICO  |                                   |        |                         |       |                         |        |
|--|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------------------------|--------|
| ACTIVIDAD  | AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR |        | AVANCE DEL PRESENTE MES |       | AVANCE ACUMULADO ACTUAL |        |
|  | MONTO (S./.)                      | %      | MONTO (S./.)            | %     | MONTO (S./.)            | %      |
| MANTENIMIENTO - SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA CP BOCA DEL RÍO | 59,798.96                         | 59.80% | 2,749.37                | 2.75% | 62,548.33               | 62.55% |
| META FÍSICA (2.0 ACCIONES)                                   | 1.20                              |        | 0.05                    |       | 1.25                    |        |

- 5.- **AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL**  
A continuación se detalla la ejecución presupuestal de la meta, en forma mensual y acumulada a nivel de devengados.

PLAN DE TRABAJO I - AÑO 2019 REPROGRAMADO:  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
EJECUCIÓN FINANCIERA

| AVANCE FINANCIERO  |                                   |        |                         |       |                         |        |
|--|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------------------------|--------|
| ACTIVIDAD  | AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR |        | AVANCE DEL PRESENTE MES |       | AVANCE ACUMULADO ACTUAL |        |
|  | MONTO (S./.)                      | %      | MONTO (S./.)            | %     | MONTO (S./.)            | %      |
| MANTENIMIENTO - SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA CP BOCA DEL RÍO | 51,588.96                         | 51.59% | 6,030.57                | 6.03% | 57,619.53               | 57.62% |

- 6.- **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES DE MAYO**  
En el presente mes se han realizado las siguientes actividades según el plan de trabajo I -2019 reprogramado de la meta:

**OPERACIÓN DE POZOS**

- Se ha efectuado la operación de los pozos IRHS - 135, IRHS - 135A e IRHS - 207

- Pago de energía eléctrica de los pozos IRHS - 135 e IRHS 135A correspondiente al mes de febrero del 2019

## 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el presente mes de mayo 2019 se continúa con las actividades de Mantenimiento - Sistema de Capatación Agua C.P. Boca del Río, ejecutándose las partidas de operación de pozos IRHS 135, IRHS 135A e IRHS 207.
- El avance físico programado acumulado para el presente mes de mayo fue de 100.00% y el avance físico real acumulado ascendió al 62.55% como se puede apreciar existe diferencia debido a que no se llegó a ejecutar la partida 02.03.01 REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO IRHS-207, esta residencia realizó el pedido de servicio N°044 de fecha 17 de enero 2019 para ejecutar dicha partida, con fecha 06 de marzo del 2019 se emite orden de servicio N°0100 para realizar su ejecución en un plazo de 20 d.c. (oferta del proveedor - actualmente se encuentra observado), se valorizará una vez se realice el levantamiento de observaciones por parte del proveedor.
- La valorización correspondiente a la ejecución física del mes de mayo del Plan de Trabajo I y Año 2019 Reprogramado asciende a S/. 2,749.37 lo cual corresponde a un 2.75% del monto total, correspondiendo un avance físico de 0.05 de Acción.
- La valorización acumulada de la ejecución física al mes de mayo 2019 correspondiente al Plan de Trabajo I Año 2019 Reprogramado por la fuente de financiamiento RDR asciende a S/. 62,548.33 lo cual corresponde a un 62.55% del monto total, correspondiendo un avance físico de 1.25 de Acción.
- El gasto financiero a nivel de devengados en la fuente RDR, del mes de mayo del 2019 asciende a S/. 6,030.57 soles, lo cual corresponde a un 6.03% del presupuesto total.
- La ejecución acumulada correspondiente al gasto financiero a nivel de devengados en la fuente RDR, al mes de mayo del 2019 asciende S/. 57,619.53 soles, lo cual corresponde aun 57.62% del presupuesto total aprobado.
- El gasto efectuado en el mes de mayo 2019 corresponde en su totalidad al pago de planillas de personal obrero y liquidaciones.
- Se realizó el megado de los motores eléctricos sumergidos en los pozos IRHS-135, 135A e IRHS-207, los cuales se encuentran con valores normales dentro de los parámetros, se adjunta los protocolos de prueba.
- El volumen de explotación realizado en el mes de mayo fue de 0.016 Hm<sup>3</sup> y el régimen de funcionamiento del pozo: IRHS - 135 es de 329.88 horas.
- Se continúa realizando los análisis de calidad de agua del pozo IRHS-135, de los resultados se puede apreciar que la conductividad eléctrica es permisible en el pozo IRHS-135 por lo que se aprecia que ha mejorado, se recomienda se realice la búsqueda de nuevas fuentes de agua para la población de Boca del Río, Vila Vila y Llostay, debido al notable consumo de recurso hídrico por la población en comparación con años anteriores.