

RESUMEN EJECUTIVO DE LA META
MAYO 2019

1.- NOMBRE DE LA META

MANTENIMIENTO DE POZOS EL AYRO

2.- PROYECTO

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3.- META

33108 MANTENIMIENTO DE POZOS EL AYRO

4.- AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIONES

A continuación se detallan el avance, de acuerdo a la valorización de la meta:

PLAN DE TRABAJO I - AÑO 2019:

AÑO 2019						
ACTIVIDAD	AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR		AVANCE DEL PRESENTE MES		AVANCE ACUMULADO ACTUAL	
	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%
MANTENIMIENTO DE POZOS EL AYRO	154,380.85	30.88%	41,612.33	8.32%	195,993.18	39.20%
META FÍSICA (03 ACCIONES)	0.93		0.25		1.18	

5.- AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL

A continuación se detalla la ejecución presupuestal de la meta, en forma mensual y acumulada a nivel de devengados.

PLAN DE TRABAJO I - AÑO 2019:

AVANCE FINANCIERO						
ACTIVIDAD	AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR		AVANCE DEL PRESENTE MES		AVANCE ACUMULADO ACTUAL	
	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%	MONTO (S/.)	%
MANTENIMIENTO DE POZOS EL AYRO	167,987.16	33.60%	52,668.20	10.53%	220,655.36	44.13%

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el presente mes se han realizado las siguientes actividades según el plan de trabajo I -2019 de la meta:

ACCIONES PERMANENTES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Movilización y desmovilización de equipos y materiales
- Movilización y desmovilización de personal técnico de Tacna al Ayro
- Movilización y desmovilización de personal en obra

OPERACIÓN DE POZOS

- Operación de pozo PA-13

- Operación de sub estación el Ayro
- Pago de energía del pozo PA-12
- Operación de pozo PA-10

MANTENIMIENTO DE POZOS

- Mantenimiento e inspección del sistema eléctrico y bombeo de los pozos PA-10 y PA-13
 - Limpieza de los tableros de control y mando e instalaciones eléctricas y componentes del tablero
 - Monitoreo de la tensión con carga y sin carga y corriente eléctrica del tablero
 - Megado del motor eléctrico sumergible

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La valorización física correspondiente al mes de mayo del 2019 asciende a S/. 41,612.33 soles, lo cual corresponde a un 8.32% del monto total y a un 0.25 acciones de 03 acciones.
- La valorización acumulada de la ejecución física al mes de mayo del 2019 correspondiente al plan de trabajo I - 2019 por la fuente de financiamiento RDR asciende a S/. 195,993.18 soles, lo cual corresponde a un 39.20% del monto total, correspondiendo un avance físico de 1.18 acciones.
- El gasto financiero a nivel de devengados en la fuente RDR, del mes de mayo del 2019 asciende a S/. 52,668.20 soles, lo cual corresponde a un 10.53% del presupuesto total.
- La ejecución acumulada correspondiente al gasto financiero a nivel de devengados en la fuente RDR, al mes de mayo del 2019 asciende a S/. 220,655.36 soles, lo cual corresponde a un 44.13% del presupuesto total aprobado.
- Se procedió a efectuar el pago por consumo de energía eléctrica de los pozos PA-13, PA-12, PA-10 y de la Sub Estación El Ayro - Campamento correspondiente al mes de abril del 2019, según lo programado en el Plan de Trabajo I - 2019.
- Tomando en cuenta las recomendaciones del Informe Técnico del "Servicio de diagnóstico situacional equipo de bombeo sumergible" elaborado por Industria Techni Perú E.I.R.L. se ha presentado el Informe N°078-2019-GRT-PET-GI/GOB.REG.TACNA propuesta de adquisición de un equipo de bombeo, adjuntando un cuadro comparativo de lo que demandaría la reparación del equipo de bombeo contra la adquisición de un equipo de bombeo nuevo para el pozo PA-10, se está a la espera de su aprobación y posterior adquisición.